契約変更理由書

神戸市

工　事　名	糀南公園施設改修工事

契約変更後の工事概要

	（変更前）	⇒	（変更後）
・土砂等運搬（廃路盤材）	６m3		０m3
・処分費（廃路盤材）	６m3		０m3
・殻運搬（無筋Co）	１９m3		３４m3
・処分費（無筋Co）	１９m3		３４m3
・構造物とりこわし（無筋）	１９m3		３４m3
・L型側溝工	０ｍ		３ｍ

契約変更の理由

・Co 平板の下層が路盤ではなく均しｺﾝｸﾘｰﾄであったため、土砂等運搬（廃路盤材）、処分費（廃路盤材）に減が生じ、殻運搬（無筋 Co）、処分費（無筋 Co）及び構造物とりこわし（無筋）に増が生じる。

・既存のＬ型側溝が硬質塩化ビニール管工の施工に支障となるため、撤去及びＬ型側溝工を増工する。

・現地精査の結果、その他の工種に増減が生じる。

（公表様式第６号）