設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	JR住吉駅駐輪場他補修工事

設計変更後の工事概要

JR住吉駅前駐輪場補修：現場塗装工、道路付属物工
JR住吉駅前広場補修：舗装工、縁石工、排水構造物工
阪急六甲駅前駐輪場補修：現場塗装工式

設計変更の理由

JR 住吉駅前駐輪場および阪急六甲駅前駐輪場において、塗装劣化箇所が多くみられたため、塗装面積が増加する。

JR 住吉駅前広場において、当初は既設舗装の基礎は土砂を想定していたが、実際はコンクリートであったため、基礎コンクリートの撤去および処分が増工となる。

その他、現地精査による数量増減が生じる。