契約変更理由書

神戸市

工　事　名	魚崎浜第2ポンプ場高圧ケーブル他改修工事

契約変更後の工事概要

（設計変更）

1. ネットフェンスの撤去・新設を追加する。
2. 既設給水管の迂回を追加する。
3. PASを支給品取付から新設に変更する。

契約変更の理由

（設計変更）

1. 現場詳細調査の結果、引込柱の建柱および抜柱を行うためには敷地境界にあるネットフェンスが支障になることがわかったため、撤去・新設を追加する。
2. 新設構内柱建柱箇所を掘削したところ、既設給水管があることがわかったため、給水管の迂回を追加する。
3. PASおよびSOGは別途工事により取り外す機器の支給品取付けを予定していたが、別途工事との工程調整の都合上、流用できないことになったため新設に変更する。

（公表様式第6号）