契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神出高層配水池整備工事

契約変更後の工事概要

完成期限･････（第3回変更） 令和 5 年 2 月 28 日【243 日間延長】

工事概要･････配水池内面防水　A=3,111m2

配水池外面塗装　A＝579m2、屋上防水　A=1,160m2

場内防草対策　　A=432m2

場内舗装　　A=286m2

契約変更の理由

(1) 屋上防水の増工及びこれに伴う完成期限の延長について

・配水池内の内面防水の施工にあたり既存の防水塗膜を除去したところ、頂版部より侵入水がみられたため、屋上の土砂撤去、既設屋上防水・配水池頂版の調査を行った結果、既設屋上防水が劣化し、防水効果が機能していないことが判明した。

そのため、既設屋上防水等を撤去し、補修を行う必要が生じた。

これに伴い、

1) 屋上の土砂・礫のすきとり及び残土処分等の土工数量が変更増となる。併せて既存の屋上防水撤去及び復旧に伴う改修工事が増となる。

2) 配水池屋上の仕上げ変更に伴い、防草対策の張りコンクリートが廃工となる。

（公表様式第6号）