設計変更理由書

神戸市

工　事　名	下畑トンネル補修工事（その３）

契約変更後の工事概要

工事延長　　L=70.4m

はく落防止シート撤去工　692 ㎡、　可視化繊維シート工　671 ㎡、　断面修復工　一式、

炭素繊維シート工　162 ㎡、　裏込注入工　一式

設計変更の理由

（１）当該トンネルは、５年毎の定期点検のうち、直近平成 30 年度の点検結果を受け、内部補修を実施するものである。契約後の請負人による現地の再調査の結果、トンネル内部の表面劣化が進行していることが判明した。これに伴い、ひび割れ注入工、断面修復工、可視化繊維シート工の数量が上記の通り、増となる。

（２）上記（１）の施工増に要する日数として 31 日の工期延長が必要となる。

※　原議用、経理課用の２部作成すること