# 契約変更理由書

神戸市

| 工　事　名 | 舞子墓園望淡橋補修工事（第１回設計変更） |
|---|---|

契約変更後の工事概要

| 工種 | 当初 | 変更 |
|---|---|---|
| 塗替え塗装工 | 274m2 | 290m2 |
| ひび割れ補修工 | 0.75m | 1.70m |
| 断面修復工 | 0.1m3 | 0.3m3 |
| 支承防錆工 | 1.2m2 | 1.2m2 |
| 高欄嵩上げ工 | 47m | 47m |
| 排水構造物工 | １式 | １式 |
| 仮設工 | １式 | １式 |

契約変更の理由

・断面修復工

A2 橋台付近の草刈を行ったところ、橋台パラペット部分において、当初設計時では確認できなかった損傷があったため、損傷部分を撤去し、断面修復を行う。

・排水構造物工

法面上の排水構造物について、当初では U 型側溝を据え付ける設計であったが、法面上の草刈を行うと、法面の起伏が激しく U 型側溝の据付が困難なため、法面の起伏に対して設置可能なコルゲート管に変更する。

・その他、現地精査の結果、各種の数量に増減が生じた。

以上の理由により、契約変更が必要となる。

（公表様式第６号）