契約変更理由書

神戸市

工　事　名	会下山公園施設改修工事

契約変更後の工事概要

下記の工種を増工する。

	（当初）	（変更）
・床掘り	29m3	42m3
・残土処分	24m3	38m3
・フェンス工	75m	10m
・フェンス工―２	－	65m

契約変更の理由

（設計変更の理由）

・複合遊具、ブランコの下の勾配を緩やかにするため、床掘及び残土処分が増加する。

・フェンス工の基礎工について、現地調査の結果、樹木の根が張っており床掘りが困難なため、削孔基礎に変更する必要が生じる。

・その他現地精査により、数量に変更が生じる。

（公表様式第６号）