# 契 約 変 更 理 由 書

| 工事名 | 摩耶ふ頭周辺電気防食工事 |
|---|---|

【工事概要】

当初

電気防食工　　49 個

点検口設置工　6 箇所

変更後

電気防食工　　41 個

点検口設置工　6 箇所

契約変更の理由

① 事前現地調査の結果、陽極の縦付けが可能と判明したため、横付け時に必要な取付金具の製作・取付の数量が減少する。

② 現地調査結果を基に電気防食を再設計した結果、より高規格の陽極を設置することとなった。

① その他、現地精査に伴い数量の増減が生じる。