課長	課長	係長	係長	係長	担当	担当	担当

契約変更理由書

神戸市

工　事　名	リバーモール足湯施設新築工事（建築）

契約変更後の工事概要

1　場内車両出入り部分の鉄板養生

2　谷樋に防塵網を設置

3　天井パネルに落下防止ワイヤーを設置

4　ｱﾙﾐデザインパネルの色変更

5　土工事仕様の変更

6　雨水会所仕様変更

7　給水管補修

8　区域外の敷石不陸補修

9　工事用車両を小型車に変更

契約変更の理由

１．既設の石畳の養生のため、車両の荷重がかかる部分を鉄板により養生を行った。

２．屋根樋に落ち葉がたまらない様、カバーの設置を行った。

３．天井パネルの落下防止のため、金具に加えて、ワイヤーで補強を行った。

４．現場に合わせ、色を変更した。

５．地中埋設物が多いため、掘削方法を手掘りに変更し、掘削土の現場仮置き場所がないため、掘削土をすべて処分し、埋め戻し土を購入砕石に変更した。また、地中障害物の撤去を行った。

６．雨水会所が既設構造物と干渉するため、サイズの見直しを行った。

７．工事中に、既設給水管が外れたため、補修と養生処置を行った。

８．工事箇所周辺路面の不安全箇所の修繕を行った。

９．敷地周囲の石畳の保全のため、搬出入車両を小型車に変更した。

（公表様式第6号）

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	リバーモール足湯施設新築工事（電気）

契約変更（設計変更）の概要

１．既設盤内足湯送り配線にブレーカ追加
２．幹線経路の変更
３．既設照明柱の新設基礎等の取りやめ
４．根切りを機械掘りから手掘りに変更

契約変更（設計変更）の理由

１．電力会社との協議による
２．他工種の埋設配管との取り合いが困難であったため
３．既設基礎撤去が困難で、既設基礎を再使用したため
４．既設埋設配管の損傷防止のため

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	リバーモール足湯施設新築工事（機械）

契約変更の概要

1．温泉水用メーターの追加（止水栓、ボックス含む）
2．更新鋳鉄管のルート変更および仕様変更
3．管内点検用のため桝を取止め、点検孔に変更する
4．散水栓の仕様変更
5．吸込金物の仕様変更

契約変更の理由

1．下水道からの指示による。
2．現場調査の結果、設計ルートでは建物の柱と干渉することが判明したため更新ルートを変更する。また、200 の鋳鉄管については配管敷設スペースが十分でないため施工性を向上のためポリエチレン管に仕様変更する。
3．維持管理性の向上のため
4．操作性向上のため、ホースニップルを散水栓に変更する。
5．建築工事で防水を実施しないため、非防水型に変更する。

契約変更理由書

神戸市

業　務　名	リバーモール足湯施設新築工事（土木工事）

契約変更後の工事概要

管布設工　　40m → 41m
マンホール工　　5 箇所 → 7 箇所

契約変更の理由

・試掘等による現地踏査により、管布設の経路が変更になったため、管の延長やマンホールが増工した。

（公表様式第6号）