契約変更理由書

神戸市

工　事　名	久保橋耐震補強・補修工事

工事概要

本工事は環境局が管理する久保橋の補修及び耐震性能向上を目的とした工事である

耐震補強（水平力分担構造）	12か所
クラック補修	334m
表面処理（含浸材塗布）	294m2
舗装・防水工補修	209ｍ２

工期延期の理由

着手後の鉄筋探査等によりブラケット構造が変更となった為、製作費等が増となった。

橋台部の構造確認の結果、ブラケット取付アンカーの必要長が長くなった。

調査・製作に時間を要したため、足場供用期間が長くなった。

その他、現地照査の結果、数量に若干の増減が生じた。

（公表様式第６号）