契約変更理由書

神戸市

工　事　名	RI マリンパーク旧シーバス公衆便所改修工事　第１回設計変更（うち建築工事）

契約変更後の工事概要

① 建具の納まり及び部材の変更
② 内装仕上げの納まり及び部材の変更
③ トイレブースの寸法変更
④ 塗装仕様の変更
⑤ 撤去部材の変更
⑥ 屋外の埋設給水の漏水に伴う撤去及び復旧
⑦ 外壁開口部閉塞の追加

契約変更の理由

① 現地詳細調査の結果、設計図面の寸法と異なっていることが判明し、建具の現場納まり・仕様を変更する必要が生じたため。
② 現地詳細調査の結果、設計図面の寸法と異なっていることが判明し、内装仕上げの現場納まり・仕様を変更する必要が生じたため。
③ 車椅子の転回用スペースを確保するため、トイレブースを拡張する。
④ 便所内は半屋外であることから、水掛かりや湿気の懸念があるため、耐水性・耐候性の優れている塗装仕様に変更する。
⑤ 現地詳細調査の結果、設計図面の撤去部材と異なっていることが判明したため。
⑥ 埋設給水管からの漏水が判明し、取替工事に伴う床版の解体撤去及び復旧を行う必要が生じたため。
⑦ 開口部からの雨水侵入による内装や配管の劣化を防ぐため。

（公表様式第６号）

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	ＲＩマリンパーク旧シーバス公衆便所改修工事（電気設備工事） （第１回設計変更）

契約変更後の工事概要

①既設盤 L-A にﾌﾞﾚｰｶを増設する改造を取止め、L-WC1 盤を新設する。

PB300×300×200(SUS)×1 を取止め、

PB200×200×100(SUS)×1､PB250×250×100×1(SUS)×1 を追加する。

②多目的ﾄｲﾚ内の人感ｾﾝｻ親機を換気扇連動型×2 から連動無し×2 に変更する。

③多目的ﾄｲﾚ内にｺﾝｾﾝﾄ 2EET(WP)×2、自動ﾌﾗｯｼｭ電源×2、それに伴う配線を追加する。

④出入口にある人感ｾﾝｻを 2 回路用×2 から 1 回路用×1 に変更する。

⑤ﾄｲﾚ呼出配線用に PB150×150×100(SUS)×1 を追加する

⑥既設盤 M-A 内、排水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤送りのﾌﾞﾚｰｶを下記の通り変更する。

・電源送り中の MCCB3P225AF/125AT から配線を外し予備とする。

・予備 MCCB3P100AF/100AT を撤去し、MCCB3P100AF/75AT を新設する。

・新設した MCCB3P100AF/75AT に排水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤送りの配線を接続する。

契約変更の理由

①現地施工調整の結果、停電時間を大幅に短縮できるため。

②現地施工調整の結果、変更になったため。

③現地施工調整の結果、多目的ﾄｲﾚ内に電源が必要となったため。

④現地施工調整の結果、2 回路用が不要になったため。

⑤現地施工調整の結果、配線に必要となったため。

⑥現地施工調整の結果、排水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤送りのﾌﾞﾚｰｶを交換する必要があったため。

（公表様式第６号）

契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	RI マリンパーク旧シーバス公衆便所改修工事　（うち、機械設備工事）

契約変更後の工事概要

①既設ゲートバルブ GV40 の取替え（2 個）
②既設フレキシブルジョイント FJ40×500L の取替え（2 個）
③既設埋設給水管 40A の取替え（1 式）

契約変更の理由

①既設ゲートバルブが止水不良のため。
②既設フレキシブルジョイントのフランジ部腐食による漏水が判明したため。
③既設埋設給水管から漏水が判明したため。

（公表様式第６号）