契約変更理由書

神戸市

業　務　名	しあわせの村テニスコート改修工事

契約変更後の工事概要

	（当初）		（変更）
・砂入り人工芝撤去工	1700㎡	→	1660㎡
・路面切削工	280㎡	→	0㎡
・舗装版切断工	0m	→	100m
・舗装版破砕工	0㎡	→	71㎡
・レベリング工	280㎡	→	0㎡
・基層工	0㎡	→	71㎡
・透水性アスファルト舗装工	1700㎡	→	1660㎡
・砂入り透水型人工芝舗装工	1700㎡	→	1660㎡

他

契約変更の理由

・現地精査の結果、砂入り人工芝撤去工、透水性アスファルト舗装工、砂入り透水型人工芝舗装工の数量が減少する。

・現地測量の結果、既存AS舗装の勾配に問題がなかったため路面切削工、レベリング工が減少する。

・現地測量の結果、既設側溝端部の勾配を確保する必要があったため、舗装版切断工、舗装版破砕工、基層工が増加する。

・その他現地精査の結果、殻運搬、殻処分などの数量が増減する。

（公表様式第６号）