# 契約変更理由書

神戸市

| 工　事　名 | 三宮駐車場階段増築他工事 |
|---|---|

契約変更後の工事概要

（工期の変更）

本工事の履行期限を令和５年 12 月 28 日から令和６年１月 31 日へ変更する。

（34 日間の工期延長）

工期延期の理由

令和５年 10 月下旬、阪神・オリックス優勝記念パレードの開催が決定した。

本イベントは、東遊園地、フラワーロードなどを経由して行われる予定で、当日の来場者は数十万人が見込まれることから、来場者の安全性を考慮し外構工事の開始を遅らせた。（約４週間）

全体工程を精査した結果、当初工期内の完成は困難となったため、工期を約１か月延期するものである。（34 日間の延長）

（公表様式第６号）