# 設計変更理由書

神戸市

| 工　事　名 | 多聞 84 号線舗装補修工事 |
|---|---|

**契約変更後の工事概要**

工事延長　L=256m

| | | | |
|---|---|---|---|
| 土工 | １式 | 排水工 | L=58m |
| 舗装工 | 1428m2 | 区画線工 | １式 |

**設計変更の理由**

（１）現地精査の結果、当初舗装範囲外に新たに舗装の破損等が確認され、施工範囲を延長したため増工となる。

（２）舗装工事施工範囲の歩道において、一部根上がりが確認された。当該工事と同時に補修しなければ、再度新設車道（影響部）に継ぎ目ができてしまうため、歩道補修工及び街渠工を増工する。

（３）上記のほか、現地精査の結果により数量に増減が生じる。

※　原議用、経理課用の２部作成すること