契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	広陵小学校大規模改修工事（第1回）設計変更

契約変更後の工事概要

【建築工事】

1　外壁補修に伴う数量の精算

2　壁塗装下塗りの追加

3　屋上パラペット防水の水切りテープの追加

4　その他工事の追加

【機械設備工事】

1　大便器 給水管改修の追加

2　南棟屋上 配管保温の一時取外・再取付

契約変更の理由

【建築工事】

1　外壁詳細調査により、改修箇所に増減が発生したため

2　現地詳細調査の結果、塗装膨れ等を防止するためシーラー塗布を追加した

3　現地詳細調査の結果、防水を確実に実施するため、水切りテープを設置した

4　現場の納まり等詳細検討の結果、仕様、寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性が向上するため

【機械設備工事】

1　南棟便所･体育館便所において、大便器の納まり調整のため、給水管立上げ箇所の変更が必要となった

2　南棟屋上防水工事のため、給水管等立上り部の保温外装の一時取外・再取付が必要となった

（公表様式第6号）