契約変更理由書

神戸市

工　事　名	長田区萩乃町法面復旧工事

契約変更後の工事概要

土工　1式、覆式落石防護網　A=450 ㎡、ロープ伏せ工　N=2 箇所

設計変更の理由

・現地踏査および施工計画立案の結果、隣接建物への影響を最小とすることや、法面作業時の小石や土砂等の落下への配慮を行い、仮設計画を変更する必要が生じた。作業は法面下部の道路を通行止めとし、モノレールを減工し、簡易ケーブルクレーンおよび交通誘導警備員が増工となる。

・準備工として伐採作業の後、現地測量を行った結果、植生工および覆式落石防護網工の面積が減工となる。

・将来の道路の維持管理を勘案して、竹伐採後の根を枯らす必要が生じたため、増工となる。

・その他、現場実測結果に基づき、施工数量に増減が生じる。