契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務　名	ポートアイランド南公園管理用通路整備工事

工事概要

（工事内容）法面工 A=750 ㎡、舗装工 A=439 ㎡、排水構造物工 L=292m

契約変更の理由

管理用通路整備にあたり、現況地盤の切土に着手したところ、地中に路盤材、Co 殻、石材、レンガ等が混在していることが確認された。

これらを分別して処分するため、現場から仮置場への運搬、分別するためのふるい分け、仮置場から各処分場への運搬処分が増工となる。

また、上記のとおり運搬処分を想定していた土砂の一部が殻運搬処分工となるため、土砂運搬処分工の数量が減工となる。

（公表様式第６号）