契 約 変 更 理 由 書

工　事　名	六甲アイランドマリンパーク再整備工事（その３）

工事概要（最終変更）

・設計数量概要：

盛土工	2,500 ㎥	→	2,500 ㎥
舗装工	4,180 ㎡	→	5,120 ㎡
施設整備工	1 式	→	1 式

契約変更の理由

【設計内容の変更】

・舗装工について、舗装箇所の再精査を実施したところ、店舗（旧シーバス）周りの取り合部等において設計数量に含まれていない箇所の舗装が必要となったため、出来形に基づき数量を再算定した結果、増工となった。

・撤去工について、既設インターロッキングの受入基準を再確認した結果、混合廃棄物として処分する必要が生じた。また、撤去材の実態に即して単位体積重量を見直した結果、当初設計数量を上回る処分量となることが判明した。このため、混合廃棄物処分数量が増工となった。

・電気設備工について、当初は店舗建屋までの既設ケーブルを全線更新する計画であったが、施工に伴う長時間の停電による店舗営業への影響を考慮し、既設ケーブルを機能確認のうえ再利用することとした。このため、ケーブル更新延長が減少し、減工となった。