契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　事　名	ひよどりごえ森林公園施設整備工事

契約変更後の工事内容

道路土工 一式、構造物撤去工 一式、舗装版撤去工 一式、舗装工 一式、
排水構造物工 一式、縁石工 一式、園路付属施設工 一式、仮設工 一式

契約変更後の工事期間

当初：(自) 令和 8 年 7 月 29 日～(至) 令和 8 年 11 月 16 日
変更：(自) 令和 8 年 7 月 29 日～(至) 令和 8 年 12 月 16 日 (30 日増)

設計変更の理由

①道路土工および舗装工の増工

ひよどりごえ森林公園の園路は土系舗装で整備されているため、既存路盤を再利用する計画であったが、現状は路盤が施工されていないことが確認された。

当該園路は公園緑化協会の管理車両等が常時通行しており、路盤が施工されていない場合、不陸や陥没等を頻繁に起こす可能性があることから、上層路盤を舗装構成に追加する必要が生じたため、道路土工と舗装工が増工となる（22 日）。

②縁石工および土留工の増工

現地測量の結果から、舗装止めとなる縁石に傾斜がある箇所および、法肩部が緩んでいる箇所が判明した。舗装締固め時に不具合が生じないよう、縁石の据替および土留の設置を延長する必要が生じたため、縁石工および土留工が増工となる（8 日）。

計画・実施工程表

件名：　ひよどりごえ森林公園施設整備工事
契約日：　：令和８年７月28日
履行期限（当初）　：令和８年11月16日
履行期限（変更）　：令和８年12月16日

：計画（当初）
：計画（変更）
：実施

工種	種別		7月 5 10 15 20 25 30	8月 5 10 15 20 25 31	9月 5 10 15 20 25 30	10月 5 10 15 20 25 31	11月 5 10 15 20 25 31	12月 5 10 15 20 25 31	備考
準備工・片付け									
道路土工	掘削工								
	作業土工								
	土砂等運搬処分								
縁石工	地先ブロック								
構造物撤去工	舗装版撤去工								
舗装工	不陸整正								
	上層路盤工								
	As舗装工								
	薄層舗装工								
区画線工	溶融式区画線								
園路付属施設工	手すり工								
	土留め工								