契約変更理由書

神戸市

工　事　名	渦が森歩道橋補修工事

契約変更後の工事概要

橋長　L=32.0m

橋梁補修工　１式、橋梁付属物工　１式、構造物撤去工　１式

擁壁補修工　１式、土工　１式、仮設工　１式

下記の理由により、設計変更を行う。

・P1 橋脚部の前面擁壁について、擁壁の傾きがみられるため、当初設計では擁壁への土圧軽減を目的として軽量盛土工を計画していたが、床掘時にたて壁背面の確認を行った結果、損傷が見つかったため、たて壁の打換えに工法を変更した。
このため、軽量盛土工の廃工と擁壁補修工が追加となる。

・擁壁補修工の追加により、道路への足場設置のための交通規制を伴うことから、交通誘導員が増工となる。

（公表様式第6号）