（別紙）

変更理由書

神戸市

工　事　名	森林作業道開設工事

契約変更後の工事概要

１．工事概要（原設計）			２．工事概要（設計変更）	３．増　減
掘　削	310m^3	⇒	290m^3	△ 20m^3
掘　削（岩塊）	―	⇒	20m^3	＋ 20m^3
土砂運搬	40m^3	⇒	30m^3	△ 10m^3
土砂運搬（仮置き）	100m^3	⇒	60m^3	△ 40m^3
盛　土	40m^3	⇒	30m^3	△ 10m^3
床　掘	50m^3	⇒	50m^3	± 0
埋戻し	90m^3	⇒	90m^3	± 0
３号鋼製Ｌ型擁壁工	１式	⇒	１式	± 0
木製路面排水工	２か所	⇒	２か所	± 0
スラグ舗装工	350㎡	⇒	310㎡	△ 40㎡
支障木伐採（針葉樹）	１本	⇒	０本	△ １本
支障木伐採（広葉樹）	－	⇒	４本	＋ ４本

契約変更の理由

１．土工

（１）掘削範囲に岩塊が出現したため、一部をブレーカー併用の掘削に変更する。

（２）仮置き場の測量により、仮置き場への土砂運搬量を減工する。

（３）その他、現地精査により数量を変更する。

２．スラグ舗装工

現地精査により、舗装範囲を減工する。

３．支障木伐採

工事範囲にある支障木（大木）を現地調査に合わせて、樹種・本数を変更する。