契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	垂水処理場管理本館空調換気設備改修工事

契約変更内容

1. ２階中央監視室の既設天井吹出口の撤去取り止め
2. 屋上室外機行き冷媒配管の経路変更
3. 屋上膨張水槽の撤去取止め及び、保温・配管の更新を追加
4. 各 EA ダクト外壁接続部分の保温を追加
5. 工事期間中の仮設ストーブ設置を追加
6. 屋上スクラバー接続ダクトの仕様を変更

契約変更理由

1. 現場着工後の詳細調査により、２階中央監視室天井吹出口の直下にある中央監視設備の移動が出来ず、吹出口撤去が困難と判明したので、残置とする
2. 現場着工後の詳細調査により、屋上階 PS 内の配管が困難であると判明した為、経路の変更が必要となった
3. 現場着工後の詳細調査により、膨張水槽を消火用補給水槽と兼用していたことが判明したので、著しい劣化が見受けられた保温及び配管は更新とし、水槽の撤去を取り止めた
4. 結露対策のため、既設 EA ダクトの外壁接続部へ保温を行った
5. 施工期間中の空調機能確保のため、仮設暖房設備の設置が必要となった
6. 現場着工後の詳細調査により既設ダクトが流用可能と判明したため流用とし、スクラバー接続部は硬質ポリ塩化ビニルに変更する

（公表様式第６号）