契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	神出自然教育園便所改修他工事

契約変更後の工事概要

建築工事

１　既存木軸下地の取替え

２　土間改修の仕様変更

３　軽微な仕様・寸法等の変更

電気設備工事

１　便所コンセント用配管配線のルート変更

２　照明制御装置用配線の露出配管を隠蔽配管に変更

契約変更の理由

建築工事

１　当初、存置予定であった壁面の既存木軸下地について、仕上げ材を撤去したところ、木材が著しく腐食していることが判明し、取替えの必要が生じたため。

２　現場納まりの詳細検討の結果、撤去・新設するモルタルや塗膜防水の仕様を変更し、耐久性や防水性能を確保するもの。

３　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。

電気設備工事

１　便所コンセント用配管配線において、現地詳細調査の結果、天井または壁内に配線を敷設することが可能であったため、意匠上の観点から、露出配管配線を天井または壁内配線に変更する。

２　照明制御装置用配線において、建築工事との施工納まりの調整の結果、壁内に配管を仕込むことが可能となったため、意匠上の観点から、露出配管を隠蔽配管に変更する。

（公表様式第6号）