契　約　変　更　理　由　書

工事名	春日野小学校校舎改築工事

変更契約概要

1　残土の処分方法の変更

2　がれき等のふるい分け作業・処分の追加

3　山留めの仕様変更及び一部取止め

4　その他軽微な仕様・寸法等の変更

5　出来高予定額及び支払限度額の変更

変更契約理由

1　現地盤掘削時に土の状態を詳細調査したところ、土に水分を含んでいる状態であったため、処分先の変更を行う必要が生じた。

2　地盤掘削時に掘削土の状態を詳細調査したところ、土にがれき等が混じっている状態であったため、土とがれき等のふるい分け並びにがれき等の処分を行う必要が生じた。

3　当初は当該部付近の地質調査の結果より、地中の含水比が高かったためソイルセメント柱列工法を選定していだが、現地詳細調査の結果、比較的地中の含水比が低く、施工上親杭横矢板工法の方が安全に施工できることが判明したため、工法の変更を行う必要が生じた。

4　その他、設計時には想定していなかった事項について、現地の詳細調査の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性等が向上するため。

5　予算都合による