設計変更理由書

神戸市

工　事　名	五色山北小公園園路整備工事

契約変更後の工事概要

土工　１式　　擁壁工　２m3

舗装工　35m2　　階段工　１箇所

設計変更の理由

（１）高木伐採除根の施工において、照明灯の電気線が高木直下に設置されている図面が確認できた。これに伴い、根が絡み伐根の際に断線の恐れがあるため、電線の巻き上げを行うこととした。
しかしながら、作業を試みたところ、電気線に緊張がかかっており、電線の巻き上げを行うことができなかった。そこで、高木付近の試掘を行うこととした。
上記により、試掘工等を増工した。

（２）その他数量は、現地精査の再精査の結果による。

※　原議用、経理課用の２部作成すること