契約変更理由書

神戸市

工　事　名	デュオこうべ浜の手受変電設備改修他工事（第２回設計変更）

契約変更後の工事概要

（電気設備工事）

1. 停電中は中央監視盤のＵＰＳ回路を仮設電源からの電源供給に変更
2. Ｍ－Ｂ１Ｂ（１）内の電磁接触器５２－４を４．０ｋＷから５．５ｋＷ用に容量変更

契約変更の理由

（電気設備工事）

1. 施設管理者との協議の結果、停電中は中央監視盤用ＵＰＳのＢＡＴＴ容量を考慮し、携帯発電機からの電源供給に変更する。
2. 現場詳細調査の結果、図面記載の負荷容量が異なっていたため電磁接触器の容量を変更する。

（公表様式第６号）