契約変更理由書

神戸市

工　事　名	中央小学校他５校体育館空調設備工事

契約変更後の工事概要

（機械設備工事）

1.　配管経路の変更（湊小学校）
2.　室外機設置方法の変更（湊小学校・神戸祇園小学校）
3.　室内機は溝形鋼を介して取り付ける（湊小学校）
4.　室外機設置場所の変更、設置場所変更に伴う配管・仮設足場の変更（唐櫃小学校）
5.　室外機は溝形鋼を介して取り付ける（唐櫃小学校）
6.　屋内露出配管を保護する（湊小学校、唐櫃小学校・浜山小学校・神戸祇園小学校）
7.　ドレン配管の経路変更、経路変更に伴う仮設足場の取りやめ（神戸祇園小学校）
8.　屋外通路から室外機置場までの未舗装部分の雑草を除去する（夢野の丘小学校）

（電気設備工事）

1.　ED(ELB)接地工事の追加
　　湊小学校・唐櫃小学校
2.　配線ルートの変更
　　露出配管をとりやめ、天井コロガシに変更
　　浜山小学校

契約変更の理由

（機械設備工事）

1．2．3．4．5．現場詳細調査の結果、現場納まり上の理由により変更することとなった
6．現場詳細調査の結果、信頼性向上のため
7．現場詳細調査の結果、ドレン配管の経路を変更することにより足場を減らせることがわかり施設の利用制約を縮小できるため
8．　屋外通路から屋外機設置の場所までは人の身長程度の雑草が生い茂っていたため施工不可能であったため、本工事にて除去することになった

（電気設備工事）

1.　現地詳細調査の結果、ED(ELB)接地が既設分電盤内になかったため、追加する
2.　学校の周辺環境上、外壁への露出配管施工が好ましくないと現場詳細調査でわかり、天井コロガシが可能だったため、天井コロガシに変更する

（公表様式第６号）