契約変更理由書

神戸市

工　事　名	諏訪山公園便所改築工事

契約変更後の工事概要

（建築工事）

1.　非常用案内板の追加

2.　その他軽微な変更

（電気設備工事）

3.　既設便所配管盛替え工事の追加

4.　女子便所洋便器用コンセント追加

（機械設備工事）

5.　水道分担金の追加

6.　水道本管からの給水引込工事および試掘調査の追加

7.　水道メーター、給水配管バルブ類の口径の増径および給水管のルート変更

8.　大便器仕様の変更

9.　交通誘導警備員の追加

契約変更の理由

（建築工事）

1.　施設管理者との調整により、施設利用者への注意喚起及び非常時における連絡先を明示するため、必要な案内板を追加で設置した。

2.　現場協議により、施設利用者の視認性に配慮し、ピクトグラムの位置変更を行った。

（電気設備工事）

3.　現地詳細調査の結果、既設埋設配管が工事掘削エリア内にあることが判明し、盛替えが必要となったため。

4.　施設管理者との調整により、女子便所の洋便器用コンセントが必要となったため。

（機械設備工事）

5.　現地詳細調査と水道局協議の結果、給水管口径が小さく出水不良が見込まれることが判明したため要求課からの要望により、R-13,R-16 において製作ベンチを追加設置した。

6.　上記に同じ。

7.　上記に伴い、口径サイズの増径が必要となったため。

8.　上記と水道局協議の結果、大便器の水量を確保するため、フラッシュバルブ式からタンク式に変更する必要があったため。

9.　公園内の給水引込工事において、施工箇所の安全確保が必要となったため。

（公表様式第６号）