# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

| 工　事　名 | 新港３突基部倉庫とりこわし工事　第３回設計変更 |
|---|---|

■契約変更の概要

＜設計変更＞

① 仮囲い盛替えの追加

② 量水器ボックス新設の取りやめ

③ 地先境界ブロック（敷地）の取りやめ

④ 地先境界ブロック（道路）撤去・新設、再利用の追加

⑤ 植栽撤去・復旧の取りやめ

■契約変更の理由

＜設計変更＞

① 敷地境界際の作業を行う際に仮囲いの撤去が必要なため。

② 水道コマ下げにより引き込み管がなくなるため。

③ 残置地下構造が敷地境界に接近しており設置困難なため。

④ 現地詳細調査の結果、道路側の境界ブロックのベースコンが敷地内に越境して設置されているため。

⑤ 現地詳細調査の結果、道路植栽帯の範囲が設計書と異なっていたため。

（公表様式第６号）