契約変更理由書

神戸市

工　事　名	布施畑環境センター破砕選別施設給湯設備更新工事

契約変更内容

① 配管ルートの変更

② 浴室混合水栓のスパウト部撤去、新設の追加

③ 既設止水栓撤去、新設の追加

④ 既設サーモスタット部壁はつり復旧の追加

⑤ 既設サーモスタット調整の追加

⑥ 既設換気設備改修の追加

契約変更の理由

① 施設での断水の影響を避けるため、見直しが必要となったためルートを変更する。

② 浴室内給湯系配管接続に伴い、水栓が手前に出るため利用者の利便性を考慮して短いスパウトへ変更する。

③ 既存止水栓の劣化のため追加する。

④ 現場調査の結果、配管接続のため壁の一部のはつりが必要となったため復旧を追加する。

⑤ 工事を施工する中で、サーモスタット（温度調整）の動作が不安定となっている事が判明したため、調整を追加する。

⑥ 現地調査の結果、換気扇の劣化が認められたため、改修を追加する。