設　計　変　更　理　由　書

神戸市

工　事　名	舞子多聞線アンダーパス他排水ポンプ制御盤更新工事

設計変更の概要

1）舞子多聞線アンダーパスにて、排水ポンプ更新時における仮設の排水ポンプの追加

設計変更の理由

1）施工前現場調査にて、排水ポンプ制御盤更新中の排水ポンプの機能が停止している時間で舞子多聞線アンダーパスが冠水することが判明したため、仮設で排水ポンプを追加する。