契約変更理由書

神戸市

工　事　名	市営五位ノ池住宅周辺道路整備工事

契約変更後の工事概要

【設計変更】

仮設沈砂池工	N＝１式	仮設土留工	A＝８６㎡
場内整備工	A＝2,500㎡	駐車禁止対策工	N＝1式
舗装仮復旧工	A＝５３㎡		

設計変更の理由

場内の泥水が排水させるのを防止するため、沈砂池が必要となった。

場内の不陸が著しかったため、場内整備が必要となった。

車両通行確保のため、舗装の仮復旧が必要となった。

現状の土質が軟弱であり、掘削背面が不安定であったことから、土留が必要となった。

違法駐車がひどく、住民からの要望、警察等との調整により、駐車禁止対策を行う必要が生じた。