契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	歌敷山中学校外壁改修他工事

契約変更後の工事概要

１　外壁改修工事の精算変更

２　瓦屋根改修の仕様変更

３　鉄骨階段補修の追加

４　ガラス耐火シーリングの仕様変更

５　空調設置室の追加

６　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更の理由

１　外壁詳細調査により、改修数量に増減が発生したため。

２　現地詳細調査の結果、１号棟の既設瓦屋根において瓦が下地に緊結されておらず剥落の恐れがあることが判明し、安全性に配慮して現行基準に適合した緊結方法に変更する改修が必要となったため。

３　現地詳細調査の結果、３号棟、４号棟の鉄骨屋外階段おいて鉄板の腐食部が多数確認され、腐食部補修の追加が必要となったため。

４　詳細検討の結果、ガラス耐火シーリングを防火認定仕様とするには不燃性バックアップ材への取替も必要であることが判明し、シーリング打替の仕様変更が必要になったため。

５　工事要求課との協議の結果、学校運用の見直しに伴い空調の設置が必要となったため。

６　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。

（公表様式第6号）