契約変更理由書

神戸市

工　事　名	住吉浜公園便所改築工事

（建築工事）
1．既存樹木伐採工事の追加、低木植栽の追加
2．点字ブロックの一部取止め
3．スロープ手すり端部の仕様変更
4．砕石舗装の追加、犬走りコンクリート舗装の追加、
5．多目的トイレピクトサインの変更、非常用標示板の貼替え変更
6．トイレ前通路の端部に縁石を追加
7．その他軽微な変更
（電気工事）
1．既設外灯ケーブルの迂回工事の追加
2．その他軽微な変更
（機械工事）
1．衛生機器仕様の変更
2．浄化槽設置個所の掘削作業にて油圧ブレーカーの使用を追加
3．排水桝設置の取り止め

契約変更の理由
（建築工事）
1．施設所管課で行う予定の樹木撤去を請負人に依頼したため
2．園路部の見直しにより、一部点字ブロック施工範囲を見直したため
3．整備基準の仕様の考え方を整理して見直したため
4．現場納まりによる砕石舗装と犬走り舗装範囲を見直したため
5．オストメイトの設置によるピクトサインの変更したため
6．現場施工後の詳細確認の結果、車いすの脱輪防止のため立上りを設けた
7．現場納まりによる技術的な仕様を見直したため
（電気設備工事）
1．既設外灯ケーブルの移設が必要となったため
2．現場詳細調査による作業の見直し
（機械設備工事）
1．施設所管課の標準仕様の見直しにより、衛生機器仕様の変更が必要となった。
2．浄化槽設置個所が敷地境界線と近く、掘削工事の際の土砂崩落を防ぐための
　地盤改良を行ったため、掘削作業にて油圧ブレーカーが必要となった。
3．現場着工後の詳細調査の結果、自然勾配で雨水側溝への接続が可能と判明したため、
　不要と判断した。

（公表様式第６号）