課長	係長	係長	担当	担当	担当

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	市民広場公共回廊外壁等改修工事（その３）（第２回設計変更）

契約変更の概要

1.竪樋洗管工事を追加する

2.防鳥ネット取外しと鳥除け新設工事を追加する

3.内樋塗膜防水工事の工法を変更する

4.内樋谷コイルの撤去・新設工事を追加する

5.屋根・外壁・柱タイル補修工事の数量変更・工法変更を行う

6.鋼板の DP 塗替え工事数量変更及びシーリング工事を追加する

7.軒樋カバー撤去・新設工事を取りやめる

8.既存庇の撤去・新設を行う

9.外部仮設足場の開口部養生を追加する

契約変更の理由

1. 排水詰り解消のため
2. 防鳥ネットがあることにより塗膜防水工事が行えないため
3. 現状の内樋形状ではメッシュ補強工法が困難なため
4. 現況調査により、内樋谷コイルの腐食が見られた為、撤去・新設を追加する
5. タイル調査により数量変更・工法変更をおこなう
6. 鋼板の状況を確認の上、塗装個所の見直しを行ったため
7. 現地調査により、既設軒樋カバーをそのまま使用できると判断したため
8. 既存庇が腐食落下している為、庇の撤去新設を追加する
9. 歩行者出入り開口部の安全確保のため