契約変更理由書

神戸市

工　事　名	霞ヶ丘学童保育コーナー整備機械設備工事

契約変更概要

① ウォータークーラーの取り止め。
② 空調設備の仕様・台数変更。
③ 吹出口の追加。
④ 給気グリルの取り止め。
⑤ 工期を令和６年３月 29 日から令和６年７月 31 日まで延長する（124 日の延長）。

契約変更の理由

① 原局要望により、2 階のウォータークーラー設置を取り止める。(減額変更)
② 現場納まり、取合い調整の結果、2 階育成室における空調室内機を、壁掛型から天井カセット型（4 方向吹き出し）へと仕様変更する。変更に伴い、各空調機器の能力を見直し、ACP-5 の設置を取りやめる。(減額変更)
③ 現場納まり、取合い調整の結果、ショートサーキットの恐れがあるため、2 階育成室において、吹出口を追加する。(増額変更)
④ ③の変更に伴い、給気グリルを取り止める。(減額変更)
⑤ 別途建築工事の進捗の遅れに伴い、機械設備工事の工期を延期する。(増額変更)

（公表様式第 6 号）