# 契約変更理由書

神戸市

| 工　事　名 | 狩場台公園施設改修工事 |
|---|---|

**契約変更後の工事概要**

| | （変更前） | ⇒ | （変更後） |
|---|---|---|---|
| ・ｱｽﾌｧﾙﾄ表層舗装工 | 1450㎡ | | 0㎡ |
| ・透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ表層舗装工-1～3 | 0㎡ | | 1350㎡ |
| ・コンクリート塗装工-2 | 0m | | 95m |
| ・廃ﾚﾝｶﾞ・ﾀｲﾙ処分費 | 61ｔ | | 124ｔ |

**契約変更の理由**

・現地精査の結果、北側広場で表面排水勾配が取れない箇所があることが判明したため、ｱｽﾌｧﾙﾄ表層舗装を透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装-1～3 に変更する。

・階段の視覚障がい者誘導用ブロックの輝度比が確保できないことが判明したため、ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装工-2 を増工する。

・撤去するタイルの比重が想定より重いため、処分量が増加する。

・現地精査の結果、その他の工種に増減が生じる。

（公表様式第６号）