契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	神戸総合運動公園ユニバー記念競技場改修工事

契約変更後の工事概要

	当初		変更	
芝生切り下げ工	0 式	→	1 式	増 1 式
砂場２蓋撤去工	2 箇所	→	0 箇所	減 2 箇所
砂場２蓋設置工	2 箇所	→	0 箇所	減 2 箇所
砂場２蓋改修工	0 箇所	→	2 箇所	増 2 箇所

契約変更の理由

① 舗装高さの調整により、切下げを行う第２コーナー付近について、芝生ピッチと舗装面に大きく高低差が生じたため、芝生の影響部を切り下げ、高さを調整する必要があり、増工が生じた。

② 砂場２の既存蓋について、撤去新設の想定だったが、想定よりも傷みが少なく、既存蓋を改修することに変更するため、撤去工および新設工を減工し、改修工を増工する。

③ その他数量精査による各種変更