契約変更理由書

神戸市

業　務　名	ポートアイランド（第２期）西緑地周辺歩道及び駐車場整備他工事

工事概要

（当初）【歩道整備部】舗装工 A=3,805 ㎡、排水構造物工 L=350m、防護柵工 L=606m

【駐車場整備部】舗装工 A=868 ㎡、防護柵工 L=46m

（変更）【歩道・緑地整備部】舗装工 A=3,912 ㎡、排水構造物工 L=636m、 防護柵工 L=674m

【駐車場整備部】舗装工 A=851 ㎡、防護柵工 L=46m

契約変更の理由

・歩道の供用にあわせ、隣接する西緑地の未供用部もあわせて供用することとなったため、緑地整備（歩道・緑地境界部の排水構造物工、園路舗装及び照明基礎工等）が増工となる。
・警察からの指導により、歩道整備部の既設側溝へグレーチング設置が増工となる。
・駐車場整備部の現況地盤の切土に着手したところ、厚み 25cm の HMS が確認されたため、処分場への運搬処分が増工となる。
・その他現地精査の結果、数量の精算を行う。

（公表様式第６号）