契　約　変　更　理　由　書（設計変更１回目）

工　事　名	押部谷住宅 6・7・16 号棟エレベーター設置他機械設備工事

契約変更内容

１．在室を便座、紙巻器、ボールタップ取替から便器取替に変更
２．壁貫通型ガスふろ給湯器取付器具を追加（全住戸）
３．各竪管系統に逆止弁装置と GV50 を追加
４．既設 GV50 を流用から撤去に変更
５．既設埋設給水管の撤去範囲を変更
６．６号棟量水器移設を追加
７．１６号棟散水栓（水栓柱）撤去・移設を追加
８．６、７号棟の給水竪管工事を取止め
９．６、７、１６号棟の既設自動エアー抜弁を吸排気弁に取替
１０．６、７号棟の浴槽下転がし配管を取止め
１１．台所の排水管用貫通穴を既設流用からコア抜きに変更（全住戸）
１２．６、７号棟の室内配管ルートを変更
１３．６、７号棟の洗濯排水用トラップ新設を取止め
１４．浴室排水用トラップわん取替を追加（全住戸）
１５．雑排水系統の接続部取替を追加（全住戸）

契約変更理由

１、２、５、６、７、８、１０、１１、１２、１３、１４、１５
現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法・範囲等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため

３、４、９
水道局の指導によるため