契 約 変 更 理 由 書

工事名	灘さくら支援学校内装改修工事

変更契約概要

【建築工事】
1．既存造作家具の処置変更
2．軽量鋼製建具の仕様変更
3．１階天井撤去復旧の取止め
4．天井点検口の追加及び位置の変更

【電気設備工事】
変更なし

【機械設備工事】
1．水栓の数量変更
2．消防設備の施工内容変更
3．仮設消火器の設置

変更契約理由

【建築工事】
1．施設管理者との協議により、再利用が見込める家具を別教室へ移設することとなったため。
2．安全性を確保するため、ガラスを取止めることが必要と判断したため。
3．現場詳細調査の結果、１階天井を撤去しなくとも施工可能であることが判明したため。
4．設備工事との調整による。

【機械設備工事】
1．障害等の児童に配慮する必要が有り、流し台の混合水栓数について現地教室流し台と同数とした。
2．現地詳細調査の結果、スプリンクラー設備の配管および巻出しフレキ管について変更が生じた。
3．消防協議により、工事中の消火設備停止への代替消火設備として仮設消火器設置が必要となったため。