様式3

契約変更理由書

（件名）

緊急防災対策工事（北区有野町有野）その1

（契約変更理由）

①本工事は行政代執行工事のため事前立入の関係上、試掘調査などを行えなかった。当初盛土表層は土砂のみで構成され殻等は含まれていないと想定していたため、一部はふるい分けを行わず直接処分としていた。しかし想定より表層に岩石が含まれており、直接処分ではなく撤去土砂全てに対してふるい分け工が必要となったため増工となった。

②当初撤去土砂の中にはｺﾝｸﾘｰﾄ殻が混入されていると想定していた。しかし、実際はほとんど岩石が占めていた。ｺﾝｸﾘｰﾄ殻より岩石の方が処分単価は高く、また撤去土砂内の岩石の量が想定より多かったため、処分費が(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)→(岩石)へ変更になり、処分量と金額が増となる。

・ 上記理由により、業務金額が変更となる。