

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	王子公園駅前自転車駐車場管理事務所改築工事 設計変更第1回
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>1. 地盤改良の増</p> <p>2. アスベスト事前調査の増</p> <p>3. 外構工事の増</p> <p>4. その他、軽微な仕様、寸法等の変更</p> <p>5. 設備工事の仕様変更</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 地盤調査により、杭の追加が発生したため。</p> <p>2. アスベスト調査数についての清算のため。</p> <p>3. 施設管理者との協議により、サイン追加、券売機設置のため外構工事の追加が必要 となったため。</p> <p>4. 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性・利便性・ 機能性が向上する。</p> <p>5. 現地詳細調査の結果、給排水ルートの見直しおよび室外機の位置移動・天井扇の変更 を行う。また、施設管理者要望により屋外ドレンパンを1か所追加する。</p>	