

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	中央区神戸港地方再度谷地区流路工整備工事
契約変更後の工事概要	
プレキャスト U 型水路工 L=49m、管渠工 L=6m、 土系舗装工 A=23m ² 、擬木丸杭 N=295 本、擬木丸太 N=29 本	
契約変更の理由	
本工事は、中央区神戸港地方再度谷地区における流路工の整備工事を行うものである。	
① 本工事の施工を実施するにあたり、流路工の設置計画位置に不明管が出てきたため、排水施設の設置位置及び集水枥の構造変更が生じたため、それらに伴う工種に変更が生じる。	
② 本工事で施工する擬木階段の設置にあたり、不明管が出てきたため、杭の設置位置及び数量等に変更が生じる	
③ 本工事を施工するにあたり、出てきた不明管の埋設位置を正確に把握するため、試掘を実施する箇所を増やす必要が生じたことから増工となる。	
④ その他工種については、現地精査の結果変更が生じる。	