

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	東クリーンセンター耐火物改修工事
<p>契約変更の概要</p> <p>① 乾燥段天井部へのアンカー補強金物の追加</p> <p>② 乾燥段側壁部耐火物への施工箇所の追加</p> <p>③ 燃焼段側壁部耐火物への施工箇所の追加</p> <p>④ 炉内および炉外ケーシングの塗装の追加</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①既設構造物へのアンカー溶接長さが不足することが明らかになったため、補強金物を追加する。</p> <p>②既設耐火物の撤去を行ったところ、施工範囲外の耐火物が脱落する危険性が明らかになった。施工中の安全確保のため、これら耐火物の撤去・更新を追加する。</p> <p>③既設耐火物の撤去を行う中で、施工範囲外の耐火物の劣化が明らかになったため、この撤去・更新を追加する。</p> <p>④施工を行う中で、炉内および炉外ケーシング塗装の劣化が明らかになったため、塗装を追加する。</p>	