

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	令和 7 年度東部管内道路照明灯建替工事（その 1）
契約変更後の工事概要	
道路土工	1 式
仮設工	1 式
舗装工	1 式
道路付属施設工	1 式
構造物撤去工	1 式
《道路照明灯建替工 4 0 基》	
【設計変更の理由】	
<ul style="list-style-type: none">・照明柱建替えに当たっては既存の基礎を活用しアンカーボルト式の照明柱を建柱する計画であったが、直接埋込式の基礎や寸法の小さい基礎が複数存在することが判明し、基礎の改築や設置位置の調整を行う必要が生じ土留を含め増工となります。・地下埋設物の確認のため、試掘工が増工となります。・試掘工により、地下埋設物と基礎工との離隔が確保出来ない箇所が判明し、一部の照明は協議に時間を要するため、本工事では中止せざるを得ず減工となります。・その他工種については、現地精査により数量に増減が生じます。	