

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	山田町公園進入路築造工事（その1）
■ 契約変更後の工事概要 地盤改良工 1,520m³ 管きょ工 Φ200mm L=181m ■ 契約変更後の工事概要 変更前：令和7年11月20日～令和8年6月30日 変更後：令和7年11月20日～令和8年7月31日	
■ 設計変更の理由 ・ 関西電力との協議の結果、下水管の埋設位置が付近の電柱根入れより深く、掘削により電柱が転倒する恐れがあることが判明した。そのため、下水管を埋設するためには電柱を仮移設（工期は6か月）する必要がある、現道部の下水管渠工、給水管敷設工が本工事内で実施できなくなったため、減工とする。 ・ 下水管の敷設にあたって、関西電力との調整・協議に時間を要したため、不測の日数を要した。	