

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	外浜ポンプ場 電気設備更新工事
契約変更後の工事概要 本工事は、外浜ポンプ場の運転操作並びに計測に必要な電気設備工事で、その概要は下記のとおりである。 外浜ポンプ場 電気設備更新工 1 式 契約変更の概要は下記のとおり。 (1) 各種投込式水位計の仕様を通常から海水用に変更。 (2) CRT 監視制御装置機能増設の信号点数の増。 (3) 石綿含有分析調査、石綿含有廃棄物除去・処分、及び安全対策の追加 (4) その他軽微な変更	
契約変更の理由 本工事において、精査の現場結果以下の理由により設計変更が生じる。 (1) 測定対象物は雨水を想定していたが、設置場所周辺の劣化状況より、機器寿命や保守性を考えた結果、海水型へと仕様を変更する。 (2) 維持管理上の最適化を行った結果、監視信号等が増となった。 (3) 石綿事前調査に基づく調査の結果、石綿分析調査、石綿含有産業廃棄物の除去・運搬処分が必要となったため。 (4) 現場精査に伴う軽微な変更の結果、数量に増減が生じた。	