

契 約 変 更 理 由 書

工事名	王子弓道場新築工事
変更契約概要	
1. 掘削土の土質変更、地中障害物（樹木根、コンクリート構造物）撤去の追加 2. 木杭フェンス基礎サイズの変更 3. 既存樹木処置方法の変更及び対象樹木の追加	
変更契約理由	
1. 既存ちびっこ広場及び既存弓道場敷地の掘削範囲において、地中に転石と地中障害物（植物根、コンクリート構造物）が存在していることが判明したため。 2. 不可視部分であった木杭フェンス基礎が想定よりも深く施工されていることが明らかになったため。 3. 現地詳細調査及び仮設計画の検討の結果、新たに既存樹木が干渉する箇所が発生したため、伐採樹木及び剪定樹木の追加を行う。また、移植予定であった樹木が地中構造物と近接しており、十分な根鉢が確保できないことから伐採へと変更する。	