

契約変更理由書（第2回）

神戸市

工 事 名	岡場駅前広場再整備工事その2
設計変更後の工事概要 施工延長 L=150m 土工 1式、排水構造物工 159m、舗装工 1274m ² 、歩道照明灯設置工 12基 契約年月日 令和 7年 12月 4日 完成期限 令和 8年 7月 31日	
設計変更の理由 1 受注後の関係機関協議の結果、駅前デザインに配慮し落書き・貼り紙等の対策として貼紙防止塗装を行うこととなったため、現場塗装工を変更追加する。 2 既設の車止めについて当初設計では移設を予定していたが、関係機関との協議の結果、完成後の有効幅員を阻害すること、直線部で速度の出る区間ではなく安全性の面からも再設置の必要は無いことから、移設ではなく撤去することとなったため、車止めの取壊し・運搬処分を増工する。	